

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

СЪВЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ОБЩИНСКИ ФОНД

О Т Ч Е Т

за дейността на
СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ОБЩИНСКИ ФОНД
за 2011 г.

Дейността на Специализирания общински фонд /СОФ/ през 2011 г. бе насочена към изпълнение на целите на фонда, определени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Правилника за организация и работа на СОФ, за финансово подпомагане на общинския бюджет при изграждането и изпълнението на общинската инвестиционна програма.

Годишната програма на Специализирания общински фонд за 2011г. е приета с решение № 24, взето с протокол № 3 от 28.01.2011 г. и променена с решение № 386, взето с протокол № 20 от 08.09.2011 г. на Общински съвет – Пловдив. При разпределението на приходите през 2011 г. и изготвянето на годишната си програма Съветът за управление на специализирания общински фонд /СУСОФ/ е взел предвид очакваните реални постъпления от Пловдивската общинска агенция за приватизация /ПОАП/ през 2011 г. Приоритетите на фонда, бяха насочени основно към извършване на ремонти в детски ясли, детски градини и училища, както и за придобиване на ДМА в социални заведения и детски ясли.

Наличността по сметката на СОФ на 01.01.2011 г. беше размер на **2 671 368 лв.** / Приложение 1/.

През 2011 г. се довърши окончателното плащане по реконструкцията на ЦДГ "Рая" и същата бе въведена в експлоатация, през месец септември в нея започнаха да функционират 4 нови групи. Извършен бе основен ремонт на част от сградата на ЦДГ „Малкия Принц” и се довърши новото крило на ДЯ № 33 „Послушко”. За да може да започне да функционира детската ясла бяха закупени ДМА за същата и се откриха 2 нови групи. Започнаха ремонтите в ДЯ 33 „Послушко” – старо крило, ДЯ „Клементина”, ЦДГ „Еделвайс” и покрива на СОУ “Н. Геров” и НУ „Кирил Нектариев”. Разплатиха се аванси по договорите им, но при ремонтните работи възникнаха непредвидени по договорите разходи и по искане на общинската администрация се отпуснаха допълнителни средства за довършване на ремонтите. Това наложи да се



коригира годишната програма на СОФ с решение № 386, взето с протокол № 20 от 08.09.2011 г.

Изграден бе физкултурния салон в НУ „Христо Ботев“ както и стоянки за таксиметров превоз на територията на гр. Пловдив.

Закупиха се ДМА за Домашен социален патронаж, Дом за възрастни хора с физически увреждания и Дом за възрастни хора с умствена изостаналост.

Със средства на СОФ се извърши част от основния ремонт на Градски дом за културата.

Основните проекти утвърдени в ГП на СОФ за 2011 г., по които са извършени разходи, са предимно за ремонти започнати през 2009, 2010 и довършени през 2011 г. /Приложение 4/

I По отношение на приходите на СОФ


В Годишната програма на СОФ са предвидени приходи за 2011 г. в размер на **4 809 000 лв.** в т.ч.:

-от ПОАП - 4 779 000 лв.
-др. източници -лихви - 30 000 лв.

- *Разчетените приходи* и тяхното изпълнение към 31.12.2011 г. е както следва:

приходи	план за 2011 год. лв.	отчет към 31.12.2011 г. лв.	изпълнение в %
от ПОАП	4 779 000	1 992 647	41,70%
- други приходи-лихви	30 000	125 741	419,14%
-налични на 01.01.2011г.	2 671 368	2 671 368	
о б щ о:	7 480 368	4 789 756	64,03%

По отделните направления *приходите* са разпределени както следва:



направления	план за 2011 г.	отчет към 31.12.2011 г.
-инвестиции и придобиване на ДМА	7 432 278	4 768 752
- резерв	48 090	21 184
о б щ о:	7 480 368	4 789 756

Неизпълнението на приходната част на програмата към 31.12.2011 г. е свързано с неосъществяване на сделки от ПОАП.

За увеличаване на приходите на СОФ, с голяма част от неразходваните средствата на фонда, се откриха срочни депозити. Изборът на банки се извърши след сериозно проучване на банковия пазар по отношение на лихвените условия, които предоставят банките. За минимизиране на рисковете от възможни загуби, финансовият ресурс бе диверсифициран, като депозити се разкриха в две банки при условията на постоянен лихвен процент за периода на депозита. С цел постигане на по-добра оперативност наличните средства бяха разпределени към 31.12.2011г. както следва:


В „ОББ” АД – 1 депозит x 114 239,01лв. със срок 1 месец.
1 депозит x 108 069,98 лв. със срок 1 месец.
1 депозит x 115 097,86 лв. със срок 1 месец.
8 депозита x 100 000 лв. със срок 1 месец.

В „ЦКБ” АД – 5 депозита x 102 533,17 лв. със срок 1 месец.
10 депозита x 102 776,54 лв. със срок 3 месеца.

В банка ОББ депозитите останаха едномесечни, с цел по-голяма оперативност при разплащане на ремонти, както през 2011 г. така и през 2012 г.

В резултат на предприетите действия е налице преизпълнение на приходите по отношение на лихви към 31.12.2011 г. - 419,14%. В годишната програма на СОФ за 2011 г. бе заложено приходи от лихви от депозити - в размер на 30 000 лв., а към 31.12.2011г. приходи от лихви от депозити и от извънбюджетната сметка са 125 741 лв. /При прехвърляне на средствата на СОФ от Банка Пиреос се наложи да се платят 12 лв. ринкс, които в отчета на община Пловдив са за сметка на постъпили лихви от депозити на СОФ/

Приложения № 2 и № 3



II. Разходи

В изпълнение на инвестиционната програма на фонда за 2011 г., на 21.02.2011 г. и на 31.03.2011 г. са изпратени писма, с които е уведомена общинската администрация за стартиране на процедури по реда на Закона за обществените поръчки за извършване на основните ремонти и придобиване на ДМА по обекти, осигуряващи изпълнение на 100% от програмата. С писмо от 17.05.2011 г. е спряна процедурата по стартиране на обществена поръчка за възстановяване на плувен басейн и прилежащи помещения към него в СОУ „Симон Боливар”, поради заявена невъзможност от директорката на училището за поддръжане и експлоатация на басейна.

С писма на 27.09.2011г. се уведоми общинската администрация за промените в годишната програма на СОФ за 2011г. приета с решение № 386 взето с протокол № 20 от 08.09.2011г. на общински съвет Пловдив и стартиране на обществени поръчки за новите обекти включени в нея.

Към 31.12.2011 г. са сключени общо 24 договора от община Пловдив и 5 от районните администрации за проектиране, извършване на СМР и авторски, и строителен надзор и придобиване на ДМА, с които са ангажирани 1 869 120,15 лв., представляващи 44,67% от разходната част на годишната програма.

В приетата годишна програма на СОФ, общият обем на разходите през 2011 г. възлизат на 4 183 413 лв. на база реално наличните средства във фонда.

До 31.12.2011г. извършените разходи са в размер на 784 665 лв. за обекти, по които има сключени договори за ремонт през 2008 г, 2009 г. и 2011 г. и придобиване на ДМА.

С решение № 421 взето с протокол № 22 от 20.09.2011г. СОФ отпусна временен безлихвен заем на Община Пловдив в размер на 900 000 лв. В решението е записано: „При настъпване на плащания по сключени договори за изпълнение на Програмата на фонда, съответните средства ще бъдат възстановени поетапно от бюджетната сметка на Община Пловдив по извънбюджетната сметка на Специализирания общински фонд”.

По отделните направления на СОФ *разходите* са както следва :

направления	план за 2011 год.	отчет към 31.12.2011г.
Инвестиции и ДМА, а именно в т.ч.:	4 183 413	1 684 665

Разчет за финасиране на разходите за инвестиции и придобиване на ДМА		784 665
ЗАЕМ от извънбюджетната сметка на Община Пловдив към бюджета съгласно решение №421 взето с протокол 22 от 20.09.2011г.		900 000
резерв	0	0
о б щ о:	4 183 413	1 684 665

Към 31.12.2011 г.в извънбюджетната сметка на СОФ към Община Пловдив и по депозити на СОФ има налични **3 105 091 лв.**


Приложение № 4 и 5

Ш. Други

До 31.12.2011 г. в СОФ са регистрирани 342 писма входяща и изходяща кореспонденция. Постъпилите предложения в Регистъра на предложенията за инвестиции и разходи /РПИР/ и в Регистъра на външните оферти /РВО/ до 31.12.2011 г. са предимно за отпускане на средства за закупуване на ДМА и извършване на ремонти на общинските поделения - районни администрации, учебни, детски и социални заведения. В голямата си част исканията са за текущи ремонти. Съгласно разпоредбите на чл. 10, ал. 1, т. 3 от Закона за приватизацията и следприватизационен контрол, същите не могат да бъдат удовлетворени. Цялата кореспонденция е докладвана и обсъдена на заседания на СУСОФ в срок и са взети решения по всеки визиран проблем. Изпратени са отговори до кореспондентите.

Приложения:


- **Приложение №1** – Разпределение на наличността на СОФ на 01.01.2011г.
- **Приложение №2** – Приходи по направления на СОФ за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.;
- **Приложение №3** – Приходи на СОФ по дати на постъпване и приходоизточници за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011 г.;




- **Приложение №4** – Разчет за финансиране на разходите за инвестиции и придобиване на ДМА за 2011г. от СОФ към 31.12.2011 г.;
- **Приложение №5** – Приходите и разходите на СОФ към 31.12.2011г.;
- **Приложение №6** – Регистър на договорите сключени за ремонти със средства на СОФ 31.12.2011г.;
- **Приложение №7** – Писма пратени до общинската администрация за стартиране на обществените поръчки със средства на СОФ;
- **Приложение №8** решение № 421 взето с протокол № 22 на ОБС Пловдив;

Приложения № 1,2,3,4,5,6,7 и 8 са неразделна част от настоящия отчет

Изготвил:



Ангелина Топчиева
Управител на СОФ



Приложение 1 - Разпределение на наличността по сметката на СОФ на 01.01.2011г.

направление	наличност на 01.01.2011г.
- Инвестиции и придобиване на ДМА	2 671 368
- резерв	0
общо:	2 671 368

Изготвил
Др. Матфеев



ПРИХОДИ
ПО НАПРАВЛЕНИЯ НА СОФ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2011 ДО 31.12.2011Г.

ПРИХОДИ	План на Основната програма за 2011	Отчет на основната програма към 31.12.2011г.	План на резерва на СОФ за 2011г.	Отчет на резерва към 31.12.2011г.	Всичко План за 2011г.	Всичко отчет към 31.12.2011	% на изпълнение
личност	на 2 671 368	2 671 368	0	0	2 671 368	2 671 368	
от 01.01.2011 г							
ПРИХОДИ ОТ ДАП	от 4 731 210	1 972 721	47 790	19 926	4 779 000	1 992 647	41,70%
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	29 700	124 483	300	1 258	30 000	125 741	419,14%
Всичко	7 432 278	4 768 572	48 090	21 184	7 480 368	4 789 756	64,03%

ПОТВЪРЖАВА:

/Гр. Мутафчиева/

01.11.2011г.

Приложение 3

Приходи на СОФ по дати на постъпване и приходоизточници за периода
01.01.2011г. до 31.12.2011г.


дата	81%	неустойки	лихви	лихви от депозит	Общо СОФ
26.1.2011 г.			141,76		141,76
				2 328,10	2 328,10
21.2.2011 г.	927 450,00				927 450,00
26.2.2011 г.			389,28		389,28
8.3.2011 г.				12 958,15	12 958,15
				13,71	13,71
22.3.2011 г.	200 880,00				200 880,00
22.3.2011 г.	68 850,00				68 850,00
25.3.2011 г.			691,61		691,61
7.4.2011 г.				2 125,41	2 125,41
26.4.2011 г.			601,73		601,73
7.5.2011 г.				2 056,85	2 056,85
26.05.2011г			483,68		483,68
07.06.2011				2 125,41	2 125,41
15.6.2011 г.			65,82		65,82
17.6.2011 г.	175 193,28				175 193,28
22.6.2011 г.	80 599,63				80 599,63
26.6.2011 г.			256,40		256,40
01.01-30-06				16 993,19	16 993,19
30=06				1 746,60	1 746,60
18.7.2011 г.				4 109,60	4 109,60
26.7.2011 г.			103,52		103,52
30.7.2011 г.				1 752,70	1 752,70
26.8.2011 г.			85,68		85,68
18.8.2011 г.				8 050,31	8 050,31
30.8.2011 г.				4 264,00	4 264,00
17.9.2011 г.	31 995,00				31 995,00
19.9.2011 г.	16 200,00				16 200,00
21.9.2011 г.	49 410,00				49 410,00
26.9.2011 г.			79,14		79,14
15.9.2011 г.				18 145,10	18 145,10
29..09.2011				1 846,49	1 846,49
4.10.2011 г.	15 228,00				15 228,00
6.10.2011 г.		10 000,00			10 000,00
7.10.2011 г.				8,76	8,76
18.10.2011г.				2 080,80	2 080,80
26.10.2011 г.			13,84		13,84
28.10.2011г.				422,52	422,52
02.11.2011г.		3 959,74			3 959,74

02.11.2011г.	1 719,97				1 719,97
9.11.2011 г.	30 132,00				30 132,00
	30 294,00				30 294,00
18.11.2011 г.				2 159,00	2 159,00
26.11.2011 г.			18,03		18,03
29.11.2011 г.				19 606,16	19 606,16
1.12.2011 г.				410,87	410,87
7.12.2011 г.	9 335,21				9 335,21
8.12.2011 г.	10 810,46				10 810,46
15.12.2011 г.				16 000,60	16 000,60
19.12.2011 г.	218 991,60				218 991,60
19.12.2011 г.	739,68				739,68
20.12.2011 г.	55 244,48				55 244,48
20.12.2011 г.	55 244,48				55 244,48
22.12.2011	369,85				369,85
28.12.2011 г.				3 561,68	3 561,68
28=12=2011			45,30		45,30
					0,00
					0,00
					0,00
суми	1 978 687,64	13 959,74	2 975,79	122 766,01	2 118 389,18

Всичко приходи 2 118 388,00
Основна програма 99% 2 097 204
Резерв 1% 21 184

		99%	1%	
Поап	1 992 647	1 972 721	19 926	
лихви	125 741,0	124 483,00	1 258,00	
	2 118 388	2 097 203,91	21 184,47	2 118 388

Узорица
Др. Момчило




РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА
ИНВЕСТИЦИИ И ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА ЗА 2011Г. ОТ СОФ

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	ПЛАН ЗА 2011Г.	Сключен договор от дата	Изплатени суми към 31.12.2011г.	остатък	забележка
1	ГХП"Св. Св. Кирил и Методи" ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА НА УЛ. "Д. СТРАШИМИРОВ" ЗА ЦДГ "РАЯ" Р-Н ЗАПАДЕН	41 776 20 000	04.02.2008г. 29.01.2009г. 10.02.2009г.	19 668,00	41 776,00 332,00	приключен
3	ЦДГ "ДЪГА" р-н Северен - откриване на нова група- преустройство на перално помещение, саниране, ПХИ, В и К, проектиране и енергийно обследване	130 000	21.06.2011г.- договор за проектиране		130 000,00	
4	ЦДГ "ТАНЯ САВИЧЕВА" Р-Н ТРАКИЯ -р-н Тракия - подмяна на дограма , ремонт - санитарни възли, отоплителна инсталация, проектиране и енергийно обследване	285 000	21.06.2011г.- договор за проектиране		285 000,00	
5	ЦДГ "ЕДЕЛВАЙС" р-н Тракия - ремонт- санитарни възли, тераса, ремонт покрив ЦДГ "МАЛКИЯ ПРИНЦ" - р-н Централен - външна топлоизолация, ПХИ, подмяна на канализация	88 448 46 000	СМР -17.05.2011 СН - 21.03.2011 писмо изх. № XV- 205 27.09.2011 СМР -12.07.2011г. СН- 12.07.2011г.	22 619,00 40 404,00	65 829,00 5 596,00	отпуснати доп с-ва с р. 386/08.09.2011г. в размер на 6000 лв приключен
7	ДЯ 33 "Послушко" НОВО КРИЛО - р-н Източен- дограма, пхи, вътрешно довършване	30 500	СМР -14.03.2011г. СН- 21.03.2011г.	29 190,00	1 310,00	остава за плащане СН основен договор
8	ДЯ 33 "Послушко" СТАРО КРИЛО р-н Източен - покривна хидроизолация	64 500	СМР -17.05.2011г. СН- 21.03.2011г.	10 835,00	53 665,00	отпуснати доп с-ва с р. 386/08.09.2011г. в размер на 10 000 лв
9	ДЯ13 "Палечка" р-н Северен - ремонт на топлоинсталация и извеждане на инсталация - топла вода	39 300	СН- 21.03.2011г.	172,00	39 128,00	отпуснати доп с-ва с р. 386/08.09.2011г. за сключване на договор втория класирал се в СМР за ремонт в размер на 800 лв
10	ДЯ12 "Клементина" р-н Южен - ремонт на складово помещение	32 000	СМР 17.05.2011г. СН - 21.03.2011г.	6 278,00	25 722,00	
11	НУ "Христо Ботев" физкултурен салон	122 000	СМР -19.10.2009г. СН- 19.01.2009г.	121 942,00	58,00	приключен
14	ЦДГ "Лилия" - р-н Източен-основен ремонт - ПХИ, подмяна на ел инсталация, проектиране	250 000	Писмо изх. № XV-29 31.03.2011 СМР- 21.12.2011		250 000,00	

5	ЦДГ "Здравец" - р-н Южен на основен ремонт основна сграда и кухненски блок , проектиране и енергино обследване	249 048	Писма изх. № XV-29 31.03.2011 XV-204 27.09.2011	с р-е 386/08.09.2011г. променена стойността на ремонта поемаща се от СОФ	249 048,00	договор
6	ЦДГ "Кремена" - р-н Тракия, основен ремонт на санитарни възли, тераси, кухненски блок, топлоизолация фасади, енергино обследване , проектиране	183 093	Писма изх. № XV-29 31.03.2011 XV-203 27.09.2011	с р-е 386/08.09.2011г. променена стойността на ремонта поемаща се от СОФ	183 093,00	договор
7	ЦДГ "Чучулига" - р-н Централен основен ремонт на кухненски блок , проектиране , обследване и конструктивно окрепване I - ви етап по проект	385 903	договор от 04.11.2011г.- смп		385 903,00	
8	ЦДГ "Пролет" - р-н Северен укрепване конструкцията на сградата - проектиране и енергино обследване	70 000	Писмо изх. № XV-29 31.03.2011 СМР- 21.12.2011		70 000,00	
9	ЦДГ "Весела" р-н Северен, основен ремонт - топлоизолация, извеждане на инсталация топла вода от полупроводими канали, проектиране БГВ и енергино обследване	90 000	Писмо изх. № XV-29 31.03.2011		90 000,00	
20	ЦДГ "Бреза" - р-н Северен основен ремонт - ПХИ , саниране, енергино обследване на сградата	60 000	СМР - 26.10.2011 Писмо изх. № XV-29 31.03.2011		60 000,00	
21	ЦДГ "Захарно Петле" - р-н Северен основен ремонт - ПХИ , саниране, енергино обследване на сградата	70 000	СМР - 26.10.2011г. Писмо изх. № XV-29 31.03.2011		70 000,00	
22	ЦДГ "Вяра" р-н Южен проектиране и основен ремонт	360 000	XV-212 27.09.2011	Обекта в вкл. в ГП СОФ с р-е 386/08.09.2011г.	360 000,00	
23	ЦДГ "Росица" основен ремонт на кухненски блок , проектиране	182 300	XV-211 27.09.2011г.	Обекта в вкл. в ГП СОФ с р-е 386/08.09.2011г.	182 300,00	
24	ЦДГ "Мирослава" основен ремонт на дворната площадка на I-ва група	16 000	XV-210 27.09.2011г.	Обекта в вкл. в ГП СОФ с р-е 386/08.09.2011г.	16 000,00	
25	Реконструкция на покрива на СОУ "Н. Геров" и НУ"Кирил Нектариев"	126 000	СМР - 17.05.2011г. СН - 11.03.2011г. Писмо изх. № XV-199 27.09.2011	отпуснати дол с-ва с р-е 386/08.09.2011г. в размер на 14 000лв	103 688,00	22 312,00
26	Подмяна на дограма на ОУ "Димитър Димов"	60 000	Писмо изх. № XV-209 27.09.2011г.	Обекта в вкл. в ГП СОФ с р-е 386/08.09.2011г.	60 000,00	
27	ДЯ 18 "Вълшебно детство" р-н Централен основен ремонт на кухненски блок , проектиране и енергино обследване	55 000	Писмо изх. № XV-29 31.03.2011		55 000,00	
28	Зала за художествена гимнастика - СК стадион Хр Ботев	290 000	Писмо изх. № XV-29 31.03.2011 СМР- 21.12.2011		290 000,00	
29	изграждане на газоразпределителна станция в ОМГ	30 000	Писмо изх. № XV-208 27.09.2011г.	Обекта в вкл. в ГП СОФ с р-е 386/08.09.2011г.	30 000,00	

10	ДЯ15 "Дара" изграждане на физкултурен и музикален салон	230 000	Писмо изх. № XV-200 27.09.2011	230 000,00	
11	ДЯ придобиване на ДМА	1 200	04.11.2011г. Придобиване на ДМА	1 200,00	платен аванс по договора приключен
12	ДЯ 33"Послушко" - ДМА р-н Източен	22 100		22 000,00	100,00
13	ДСП пекарна с 3 фурни	5 600		4 080,00	1 520,00
14	ДСХ "Св. В. Велики" климатици 2 бр.	4 500	Писмо изх. № XV-29 31.03.2011		4 500,00
15	ДВХФУ пералня професионална - 1 бр.	6 000		6 000,00	0,00
16	ДВХУИ"Св. Врач"Св Врач - пералня 10кг	900		899,00	1,00
17	Стоянки за таксиметров превоз на територията на гр. Пловдив	158 000	СМР 21.03.2011 СН - 11.03.2011г.	152 021,00	5 979,00
18	Реконструкция на площадково водоснабдяване на Централни гробища	52 000	Писмо изх. № XV-206 27.09.2011г. Обекта в вкл. в ГП СОФ с р-е 386/08.09.2011г.		52 000,00
19	Градски дом на културата	326 245		326 245,00	0,00
	ВСИЧКО	4 183 413		784 665,00	3 398 748,00

изготвен от Момчил Ченков



БАЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Специализирания общински фонд към 31.12.2011г.

Направления	налични на 01.01.2011 г.	Отчет на приходите за 2011г. към 31.12.2011г.	Всичко Отчет на приходите към 31.12.2011г.	Отчет на разходите към 31.12.2011г.	Налични средства по направления към 31.12.2011
Инвестиции и ДМА, а именно	2 671 368	2 097 204	4 768 572	1 684 665	3 083 907
Разчет за финасиране на разходите за инвестиции и придобиване на ДМА				784 665	
ЗАЕМ от извънбюджетната сметка на Община Пловдив към бюджета съгласно решение №421 взето с протокол 22 от 20.09.2011г.				900 000	
Резерв	0	21 184	21 184	0	21 184
Всичко	2 671 368	2 118 388	4 789 756	1 684 665	3 105 091

Изготвил
/Гр. Мутафчиева/

Обект от ГП на СОФ за 2011	план за 2011	изпълнител	договор от дата	сума по договорите	вид дейност	срок	плащания аванс	ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГХП"Св. Кирил и Методии"	41 776	Термик ЕС	04.2.2008	41 776,00	свр			решение на съдебен състав, не са представени документи за плащане от страна на Централен
ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА НА УЛ. Д. СТРАШИМИРОВ ЗА ЦДГ "РАЯ" Р-Н ЗАПАДЕН	20 000	ЕЛЕМСИ ЕООД Алада консурт ЕООД	29.1.2009 29.1.2009	19 668,00			19 668,00	платено
ЦДГ ЕДЕЛВАЙС р-н Тракия - ремонт-санитарни възли, тераса, ремонт покрив	114 000	Енемона АД Агроинвест ЕАД	17.5.2011 21.3.2011	79 448,00 3 000,00	СМР надзор	39 дни	22 019,05 600,00	20% аванс по договор 20% аванс по договор - надзор
ДЯ 33 "Послушко" НОВО КРИЛО - р-н Източен - дограма, пхи, вътрешно довършване	30 500 54500	Меаца ЕООД Агроинвест ЕАД	14.3.2011 21.3.2011	29 204,52 800,00	СМР надзор	22 дни	29 030,35 160,00	плащане по договора 20% аванс по договор - надзор
ДЯ 33 "Послушко" СТАРО КРИЛО р-н Източен - покривна хидроизолация	с р-е 386/2011г. са отпуснати са още 10 000лв за които ще се сключва доп споразумение за довършване на ремонта	Енемона АД Агроинвест ЕАД	17.5.2011 21.3.2011	52 575,70 1 600,00	СМР надзор	39 дни	10 515,14 320,00	20% аванс по договор 20% аванс по договор - надзор
ДЯ13 "Палечка" р-н Северен - ремонт на топлоинсталация и извеждане на инсталация - топла вода	34500 с р-е 386/2011г. са отпуснати още 4800 за сключва на дог. с втория класиран участник в ОП	Енемона АД Агроинвест ЕАД	21.3.2011	860,00	надзор		172,00	20% аванс по договор - надзор
ДЯ12 "Клементина" р-н Южен - ремонт на складово помещение	32 000	Енемона АД Агроинвест ЕАД	17.5.2011 21.3.2011	30 547,34 840,00	СМР надзор	39 дни	6 109,47 168,00	20% аванс по договор 20% аванс по договор - надзор

НУ "Христо Ботев" физкултурен салон	122000	19.10.2009 19.01.2009	121 941,90	121 941,90	121 941,90	платено
ЦДГ Малкия Плинец	46 000	12.7.2011	38 404,30	38 404,30	38 404,30	платено
ЦДГ Тая Савичева - проектиране	130 000	12.7.2011	2 000,00	2 000,00	2 000,00	платено
ЦДГ Дъга Проектиране	285 000	21.6.2011	30 000,00	30 000,00	30 000,00	платено
ЦДГ Захарно петле	70 000	21.6.2011	29 004,00	29 004,00	29 004,00	платено
ЦДГ Брега	60 000	26.10.2011	65 337,60	65 337,60	65 337,60	платено
14 ГДК	326 245,00	26.10.2011	55 560,24	55 560,24	55 560,24	платено
15 ДСП	5 600		326 245,00	326 245,00	326 245,00	платено
16 ДВХФУ	6 000		4 080,00	4 080,00	4 080,00	платено
17 ДВХУИ	899		6 000,00	6 000,00	6 000,00	платено
18 ДЯ 33 "Послушко"	22 100		899,00	899,00	899,00	платено
19 ЦДГ "Чучулига"	Запрянови - 03 ООД		22 000,00	22 000,00	22 000,00	аванс по договор
			385 903,00	385 903,00	385 903,00	
Ремонт на покрива на НУ Кирел Нектариев и СОУ Найдено Герев	126000 с р-е 386/2011г. са отпуснати са още 14 000лв за които ще се сключва доп споразумение за довършване на ремонта	17.5.2011	108 700,39	108 700,39	108 700,39	20% аванс по договор
			39 дни		21740,08	договор
Стоянки за таксиметров превоз в гр. Пловдив	183 000,00	21.3.2011	2 860,00	2 860,00	2 860,00	20% аванс по договор
Ремонт на ЦДГ лилия		15.08.2011	155 020,96	155 020,96	155 020,96	платен договор
Ремонт на ЦДГ пролет		11.3.2011	2 844,00	2 844,00	2 844,00	платен договор
		21.12.2011	192 799,04	192 799,04	192 799,04	платен договор
		21.12.2011	59 201,16	59 201,16	59 201,16	платен договор
			0,00	0,00	0,00	
			784 665	784 665	784 665	

1 869 120,15 Договори
 282 875,22 договори за подпис през 2012
 1 869 137,00 не стартирани поръчки
 145 542,00 анекси и надзор процедура
 16 738,67 остатъци по договорите
 4 183 413 по програма
 44,68% процентна ангажираност

Успоредно с МС

